

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

المهنية : المهندبة

البلدية : خبيزة

صفحة	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019						المهنية : المهندبة		البلدية : خبيزة	
مجموع ما تم صرفه لقائمة المشروع منذ التكلفة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء إذن صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	وزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAT 2019			التكلفة الفعلية للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة المبرمجة للمشروع (Coût total) du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشروع Les projets	
			المبلغ المتبقي للمرجع ومرفقه لسنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b) - ((2) + (2)) - (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
87 000			35 694		87 000	122 694	135 000	2016	تهيئة السوق البلدي القسط الثاني	1-1

1 074 315	143 790	143 790	922 670	153 790	930 525	1 116 985	1 972 000		المجموع العام	
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	--	---------------	--

التاريخ : 2019/07/22
رئيس البلدية
محمد الحاج حسين



التاريخ : 2019/07/22
القائض البلدي

