

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : المهدية

البلدية : هبيرة

صفحة

...

المشاريع Les projets	سنة البرمجة Année(s) de programmation	الثقة المخصصة للمشروع Coût total du projet (1)	الثقة المحسوبة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	وزع المبالغ المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planing des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ الذي تم إنفاقه أو إنفاقه من 01 جفلى 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إنفاقه أو إنفاقه من 01 جفلى 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	مجموع ما تم صرفه للفترة المشروعة منه الثلاثة إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'en 31 décembre 2019 (7)
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه لفترة السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(2)+(3)=(4)			
1- مشاريع المهدية لسنة 2019									
1-1 مشاريع ذات صبغة محلية									
1-1-1 اقتناء شاحنة حاملة لسم	2019	120 أ.د	143,790 أ.د		120 أ.د		143,790 أ.د	143,790 أ.د	143,790 أ.د
1-1-2 اقتناء شاحنة ضاحطة	2019	190 أ.د	190 أ.د		190 أ.د		190 أ.د	190 أ.د	190 أ.د
1-1-3 اقتناء حاويات نظافة	2019	40 أ.د	35,879 أ.د		40 أ.د		35,879 أ.د	35,879 أ.د	35,879 أ.د
1-1-4 اقتناء كاميرات مراقبة	2019	10 أ.د	8,1 أ.د		10 أ.د		0	0	0
1-2 دراسات	2019	50 أ.د	50 أ.د		50 أ.د		18,080 أ.د	18,080 أ.د	18,080 أ.د
1-3 توسيع شبكة التوزيع العمومي	2019	60 أ.د	40 أ.د		60 أ.د		0	0	0
1-4 تعبيد طرق	2019	220 أ.د	260 أ.د		0	220 أ.د	0	0	0
1-5 تجميل مداخل المدينة	2019	120 أ.د			0	120 أ.د	0	0	0
1-6 تهيئة المنتزه	2019	110 أ.د			0	110 أ.د	0	0	0
1-7 اقتناء قطعة أرض	2019	30 أ.د			0	30 أ.د	10,290 أ.د	10,290 أ.د	10,290 أ.د
1-8 تهيئة المسرح البلدي (قسط أول)	2019	50 أ.د			0	50 أ.د	0	0	0
1-9 تهيئة محطات وقوف	2019	10 أ.د			0	10 أ.د	0	0	0

المشروع Les projets	سنة المراجعة Année(s) de programmation	الثقة الموضوعة للمشروع Confiance totale du projet (1)	الثقة المحسنة للمشروع Confiance actualisée du projet (1b)	رأب لخدمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري قبلي 2019 planing des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ الذي تم إنقضاء الإذن لسرفه من 01 جلفي 2019 إلى 31 نيسير 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جلفي 2019 إلى 31 نيسير 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	مجموع ما تم صرفه لخدمة المشروع منه انطلاقه إلى غاية 31 نيسير 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج لسرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقي للمبرمج لسرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2) = (4)			
1- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز بين السنوات المرفقة									
2- مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز									
3- مشاريع ذات صبغة معجلة									
4- تجزئ التفرقت	2019-2018	129	120		120		120	120	120
5- مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز									
6- مشاريع ذات صبغة معجلة									
7- التهيئة السوق البدي (القسط الثاني)	2019-2017	135	122,694	87	35,694		0	0	87
8- المراجعات الوظيفية									
9- برامج تهيئة الأحياء الشعبية									
10- تهيئة حي الرياض ببهيرة	2017	650	680,223	673,248	837	6,139	837	837	674,084

المجموع العام	1924	1650,686	760,248	1462,694	546,139	1355.039	1355,039	1279,123
---------------	------	----------	---------	----------	---------	----------	----------	----------

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافى فيفري 2020 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ: 17 فبراير 2020

التاريخ :
القبض البلدي

وَقَدْ سَمِعْتُ

محمد بالصالح حسين

